

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05 (18-JUNHO/25 - 17-JUNHO/26)																											
RODOVIA: CONCESSIONÁRIA DATA DE ATUALIZAÇÃO:			MT-130 RODOVIA DOS GRÃOS 15/09/2025																								
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Início da	jun/25	jun/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25
		Programação em	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000	15-09-2025	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin
1.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																										
2.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900																										
3.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
3.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 136+600 ao km 155+900																										
3.2	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	57%																								
3.3	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	57%																								
3.4	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	50%																								
3.5	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	50%																								
3.6	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	38%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 155+900 ao km 173+100																										
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	0%																								
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	0%																								
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	0%																								
4.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	0%																								
4.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																										
5.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																										
6.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	63%																								
6.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	56%																								
6.3	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	56%																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																										
7.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	22%																								
7.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	11%																								
7.3	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	11%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																										
8.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								

 Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.

 Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.