

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05 (18-JUNHO/25 - 17-JUNHO/26)																											
RODOVIA:			MT-130																								
CONCESSIONÁRIA			RODOVIA DOS GRÃOS																								
DATA DE ATUALIZAÇÃO:			17/11/2025																								
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Início da Programação em 17-11-2025		jun/25	jul/25	ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26	
				2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000																										
1.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																										
2.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900																										
3.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
3.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 136+600 ao km 155+900																										
3.2	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	90%																								
3.3	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	90%																								
3.4	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	90%																								
3.5	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	90%																								
3.6	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	90%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 155+900 ao km 173+100																										
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	0%																								
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	0%																								
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	0%																								
4.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	0%																								
4.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																										
5.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																										
6.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	67%																								
6.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	62%																								
6.3	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	62%																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																										
7.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	56%																								
7.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	56%																								
7.3	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	56%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																										
8.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																								
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								

Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.

Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.