

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05 (18-JUNHO/25 - 17-JUNHO/26)																		
Item	Descrição	Anual	Previsto Mensal															
			Início da Programação em 12-01-2026		jun/25	1º Quin	2º Quin	1º Quin										
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000																	
1.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%															
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%															
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																	
2.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	100%															
2.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	100%															
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 136+600 ao km 155+900																	
3.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	90%															
3.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	90%															
3.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	90%															
3.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	90%															
3.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	90%															
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 155+900 ao km 173+100																	
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	0%															
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	0%															
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	0%															
4.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	0%															
4.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%															
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																	
5.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%															
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%															
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																	
6.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	100%															
6.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	100%															
6.3	Reparos Profundos no Pavimento	Acumulado Realizado	0%															
6.4	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%															
6.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	89%															
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																	
7.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	100%															
7.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	100%															
7.3	Reparos Profundos no Pavimento	Acumulado Realizado	0%															
7.4	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%															
7.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	63%															
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																	
8.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%															
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%															

Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.

Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.