



**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05  
(18-JUNHO/25 - 17-JUNHO/26)**

RODOVIA: MT-130  
 CONCESSIONÁRIA: RODOVIA DOS GRÃOS  
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 02/03/2026

Item	Descrição	Anual Início da Programação em 02-03-2026	Previsto Mensal																									
			jun/25	jun/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
			2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	
<b>1</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000</b>																											
1.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	100%																									
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																									
<b>2</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600</b>																											
2.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	100%																									
2.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	100%																									
<b>3</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 136+600 ao km 155+900</b>																											
3.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	90%																									
3.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	90%																									
3.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	90%																									
3.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	90%																									
3.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	90%																									
<b>4</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 155+900 ao km 173+100</b>																											
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	0%																									
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	0%																									
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	0%																									
4.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	0%																									
4.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																									
<b>5</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700</b>																											
5.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																									
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																									
<b>6</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800</b>																											
6.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	100%																									
6.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	100%																									
6.3	Reparos Profundos no Pavimento	Acumulado Realizado	0%																									
6.4	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																									
6.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	89%																									
<b>7</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700</b>																											
7.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	100%																									
7.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	100%																									
7.3	Reparos Profundos no Pavimento	Acumulado Realizado	0%																									
7.4	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																									
7.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	63%																									
<b>8</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200</b>																											
8.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																									
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																									

 Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.  
 Percentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.