



CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 06
(18-JUNHO/26 - 17-JUNHO/27)

RODOVIA: MT-130
 CONCESSIONÁRIA: RODOVIA DOS GRÃOS
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 19/06/2026

Item	Descrição	Anual Início da Programação em 19-06-2026	Previsto Mensal																								
			jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez/26		jan/27		fev/27		mar/27		abr/27		mai/27		jun/27
			2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000																										
1.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																										
2.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900																										
3.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
3.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 155+900 ao km 173+100																										
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	0%																								
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	0%																								
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	0%																								
4.4	CBUQ	Acumulado Realizado	0%																								
4.5	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
4.6	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																										
5.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																										
6.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
6.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																										
7.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
7.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																										
8.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
9	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS																										
9.1	Entroncamento MT-337 - Rotatória Alongada km 12,798	Acumulado Realizado	0%																								
9.2	Entroncamento MT-453 -Rotatória em Nível km 32,296	Acumulado Realizado	0%																								

 Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.
 Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.