

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 06 (18-JUNHO/26 - 17-JUNHO/27)																											
RODOVIA: CONCESSIONÁRIA DATA DE ATUALIZAÇÃO:			MT-130 RODOVIA DOS GRÃOS 17/09/2026																								
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Início da Programação em 17-09-2026		jun/26	jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez/26		jan/27		fev/27		mar/27		abr/27		mai/27		jun/27
				2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000																										
1.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	56%																								
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	56%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																										
2.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	8%																								
2.2		Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900																										
3.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
3.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 Km 155+900 ao km 173+100																										
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	100%																								
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	100%																								
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	100%																								
4.4	CBUQ	Acumulado Realizado	100%																								
4.5	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
4.6	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	33%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																										
5.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																										
6.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
6.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																										
7.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
7.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																										
8.1	Reparos Superficiais e Profundo	Acumulado Realizado	0%																								
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																								

Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.

Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.