CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(18-JUNHO/25 - 17-JUNHO/26)

RODOVIA: MT-130
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS GRÃOS
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 04/05/2026

Item	Descrição	Anual Início da Programação em 04-05-2026		Previsto Mensal jun/25 2º Quin	jul/25 1º Quin	jul/25 2º Quin	ago/25 1º Quin	ago/25 2º Quin	set/25 1º Quin	set/25 2º Quin	out/25 1º Quin	out/25 2º Quin	nov/25 1º Quin	nov/25 2º Quin	dez/25 1º Quin	dez/25 2º Quin	jan/26 1º Quin	jan/26 2º Quin	fev/26 1º Quin	fev/26 2º Quin	mar/26 1º Quin	mar/26 2º Quin	abr/26 1º Quin	abr/26 2º Quin	mai/26 1º Quin	mai/26 2º Quin	jun/26 1º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000**																									
1.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	100%																							
1.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	100%																							
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600**																									
2.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	100%																							
2.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	100%																							
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 136+600 ao km 155+900**																									
3.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	90%																							
3.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	90%																							
3.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	90%																							
3.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	90%																							
3.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	90%																							
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 (PAVIMENTO RÍGIDO) Km 155+900 ao km 173+100**																									
4.1	Demolição do Pavimento Rígido	Acumulado Realizado	25%																							
4.2	Camada de Sub-base	Acumulado Realizado	25%																							
4.3	Camada de Reforço	Acumulado Realizado	25%																							
4.4	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	0%																							
4.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																							
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700**																									
5.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																							
5.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																							
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800**																									
6.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	100%																							
6.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	100%																							
6.3	Reparos Profundos no Pavimento	Acumulado Realizado	100%																							
6.4	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																							
6.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	89%																							
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700**																									
7.1	Reciclagem do Pavimento Flexível	Acumulado Realizado	100%																							
7.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD	Acumulado Realizado	100%																							
7.3	Reparos Profundos no Pavimento	Acumulado Realizado	67%																							
7.4	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																							
7.5	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	83%																							
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200**																									
8.1	Microrrevestimento a Frio	Acumulado Realizado	0%																							
8.2	Recomposição - Sinalização Horizontal	Acumulado Realizado	0%																							

Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.
Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.